

Odberateľ: Obec Lednické Rovne
Projektant:
Dodávateľ: ASFA - KDK s. r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.08.2026

Stavba : Asfaltovanie Lednické Rovne 2025 - 2026
Objekt : SO_13 - Medné, ul. Sadová

ASFA - KDK, s.r.o.

Súpis vykonaných prác v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 500 mm alebo do 500 m2	22,000	m2	9,74	214,28	23
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				214,28			214,28	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
2	321	457621411	Úprava škár asfaltovou zálievkou do 1kg	22,000	m	6,20	136,40	23
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				136,40			136,40	
5 - KOMUNIKÁCIE								
3	221	572753111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	57,063	t	152,51	8 702,68	23
4	272	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	456,500	m2	0,93	424,55	23
5	221	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 obrus (ABS) z nemodif.asfaltu tr.II: hr. 50 mm. š. do 3 m	456,500	m2	18,50	8 445,25	23
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				17 572,48			17 572,48	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6	221	938909311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živичného	22,000	m2	0,55	12,10	23
7	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	111,307	t	2,33	259,35	23
8	221	998225195	Príplatok za každých ďalších 5000 m, kryt poz. komunikácie a letísk živичný	667,842	t	1,08	721,27	23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				992,72			992,72	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				18 915,88			18 915,88	
Za rozpočet celkom				18 915,88			18 915,88	