

Odberateľ: Obec Lednické Rovne
Projektant:
Dodávateľ: ASFA - KDK s. r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 06.08.2026

Stavba : Asfaltovanie Lednické Rovne 2025 - 2026
Objekt : SO_12 - Záhradná ulica

ASFA - KDK, s.r.o.

Súpis vykonaných prác v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113151515	Frézovanie bet. krytu hr. do 50 mm, š. do 500 m alebo do 500m2	52,500	m2	16,72	877,80	23
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				877,80			877,80	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
2	321	457621411	Úprava škár asfaltovou zálievkou do 1kg	28,600	m	6,20	177,32	23
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				177,32			177,32	
5 - KOMUNIKÁCIE								
3	221	572753111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	10,125	t	152,51	1 544,16	23
4	272	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	202,450	m2	0,93	188,28	23
5	221	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 obrus (ABS) z nemodif.asfaltu tr.II; hr. 50 mm, š. do 3 m	202,450	m2	18,50	3 745,33	23
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				5 477,77			5 477,77	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6	221	938909311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živичného	202,450	m2	0,55	111,35	23
7	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	34,824	t	2,33	81,14	23
8	221	998225195	Priplatok za každých ďalších 5000 m, kryt poz. komunikácie a letísk živичný	208,944	t	1,08	225,66	23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				418,15			418,15	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				6 951,04			6 951,04	
Za rozpočet celkom				6 951,04			6 951,04	