

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 18.11.2022

uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka)

medzi

Objednávateľom:

Názov organizácie: Obec Lednické Rovne
Sídlo organizácie: Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne
Štatutárny zástupca: Mgr. Marián Horečný, starosta obce
IČO: 00 317 462
DIČ: 2020615597
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK76 5600 0000 0006 5005 1010

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno: Unistav Teplička, s. r. o.
Sídlo: Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 36418633
DIČ: 2021851953
IČ DPH: SK2021851953
Štatutárny zástupca: Anton Obšivan, konateľ spoločnosti
Kontakt: 0910 948 377, obsivan@unistav.eu
Zapísaný v: OR Okr. súdu v Žiline, oddiel: sro, č. zápisu: 14956/L
IBAN:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I. Definície

1. Zmluvou o dielo na realizáciu stavby „Rekonštrukcia historického parku – I. etapa“ zo dňa 18.11.2022, sa zhotoviteľ zaviazal vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať pre objednávateľa dielo označené ako „Rekonštrukcia historického parku – I. etapa“ (ďalej len „Dielo“), a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok bližšie špecifikovaných v Zmluve o dielo a jej prílohách.
2. Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež v zmysle Článku XI. bod 11.6 Zmluvy o dielo dohodli na jej zmene a doplnení spôsobom vyplývajúcim z tohto Dodatku č. 1.
3. Potreba uzatvorenia tohto dodatku vznikla z dôvodu, že počas realizácie diela nastali okolnosti, ktoré majú výrazný vplyv na včasné ukončenie diela. Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok bola úplne obmedzená „Rekonštrukcia historického parku – I. etapa“ o čom je evidovaný aj zápis v stavebnom denníku potvrdený podpisom stavebného dozora Ing. Petra Flašíka, že predmetná stavba bola od 10.01.2023 do 15.02.2023 úplne zastavená. Tieto okolnosti sú plne v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo a sú podložené aj meteorologickým posudkom č. 269/2023 vydaným Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Dôvodom zastavenia prác boli dlhodobé zrážky ako aj nízke teploty, ktoré spôsobili rozmočenie podlažia čím bolo

znemožnené realizovanie zemných a výkopových prác v rámci požiadaviek projektovej dokumentácie ako aj Krajského pamiatkového úradu.

Článok II. Predmet dodatku č.1

1. Článok IV. Čas plnenia sa dopĺňa o bod 4.4.:

4.4. Na základe vzniknutých skutočností sa termín odovzdania a prevzatia diela predlžuje celkom o jeden kalendárny mesiac. Nový termín odovzdania a prevzatia zhotoveného diela je najneskôr dňa 19.6.2023.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktorých sa tento Dodatok č.1 priamo či nepriamo nedotýka, zostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a dôsledkom všetkých jeho ustanovení, že s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi, a že ich zmluvná voľnosť pri uzatváraní tohto Dodatku č.1 nie je nijako obmedzená. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzavrieť tento Dodatok č.1 a že obsah tohto Dodatku č.1 nie je v rozpore so zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov objednávateľom ako prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.
6. Zmluvné strany týmto zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č. 1 pred jeho podpísaním podrobne oboznámili, že s ním bez výhrad súhlasia a že preto uzavretie tohto Dodatku č. 1 v tomto znení, ako obojstranne určitého a zrozumiteľného prejavu svojej slobodnej a vážnej vôle, nižšie potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Lednických Rovniach dňa 17.5.2023

V Tepličke nad Váhom dňa 17.5.2023

Objednávateľ
Mgr. Marian Horečný
Obec Lednické Rovne



Zhotoviteľ
Anton Obšivan
Unistav Teplička, s. r. o.

Unistav Teplička, s.r.o.
ul. Fatranská 1326/124 ©
013 01 Teplička nad Váhom
IČO: 35418633. IČO: 2021851803
IČ DPH: SK2021021223